

Reconstructie Liemersweg Doetinchem
Plan van Aanpak bereikbaarheid



NTP Infra start de werkzaamheden in week 36 (2 september 2019) Hiermee wordt (extra) hinder en overlast tijdens de Stadsfeesten voorkomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de fasering zoals deze op de verkeersmaatregelentekeningen is weergegeven. Dit houdt in dat de Liemersweg in 4 fasen (A t/m D) wordt gereconstrueerd. In onderstaande tabel is per fase de doorlooptijd weergegeven. Tevens is per fase aangegeven hoe voldaan wordt aan de bereikbaarheidseisen van de benoemde stakeholders. Voorafgaand aan fase A (week 34 en 35), worden voorbereidende werkzaamheden getroffen (graven proefsleuven, verkeersmaatregelen enz.) en hulptekeningen met de tijdelijke fiets - voetgangersoversteken per fase gepresenteerd.

Bereikbaarheidseis	Fase A (week 36, 37, 38)	Fase B (week 39, 40, 41, 42)	Fase C (week 43, 44, 45, 46)	Fase D (week 47, 48)
Sportpark zuid en Graafschap College	Nieuwe inrit maken met tijdelijke aansluiting op bestaande weg. Sportpark en Graafschap College blijven bereikbaar via bestaande in-uitrit Sportweg tot dat de nieuwe inrit gereed is.	Sportpark en Graafschap College blijven bereikbaar via bestaande in-uitrit Sportweg.	Bereikbaar via de nieuw gerealiseerde toegang.	Bereikbaar via de nieuw gerealiseerde toegang.
Voetgangers Graafschap College naar station de Huet faciliteren	Tijdelijke voetgangersroute met tijdelijke oversteek op Liemersweg ten westen van fase A faciliteren door inrichten van tijdelijk aangepijld voetpad van loopschotten langs fietspad.	Via nieuw gerealiseerde voetgangersvoorziening op kruising Liemersweg - Wolborgenmate	Via nieuw gerealiseerde voetgangersvoorziening op kruising Liemersweg - Wolborgenmate	Via nieuw gerealiseerde voetgangersvoorziening op kruising Liemersweg - Wolborgenmate
Promotie van de veilige fietsroute gedurende het gehele werk	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel met routekaart 'veilige fietsroute' plaatsen in weekbladen 'Doetinchems Vizion' en 'Stad Doetinchem'; • Informeren parkmanager IG&D via brief voorzien van routekaart 'veilige fietsroute' met verzoek deze brief te verspreiden onder de leden van IG&D; • Graafschap College, Sportpark Zuid informeren via brief met routekaart 'veilige fietsroute'; • Veilige fietsroute aanpijlen met pijlborden en fietspaden per wegzijde realiseren. 			
Informeren weggebruikers over start werkzaamheden	2 weken voor aanvang werkzaamheden (week 32) vooraankondiging plaatsen ter plaatse van de kruising met Europaweg en ter plaatse van de komgrems Liemersweg			
Informeren Stakeholders	2 weken voor aanvang werkzaamheden (week 32) IG&D, Sportpark Zuid, Graafschap College middels een brief informeren. Overige stakeholders en bijpassend communicatietraject in gezamenlijk overleg met de gemeente Doetinchem bepalen.			
Ziggo	Werkzaamheden Ziggo en sanering HD40 leiding-werk voorafgaand aan fase A (week 34-35) of in overleg tijdens fase A	Nvt	Nvt	Nvt
Brandweer: kruising Energieweg en Wolborgenmate niet gelijktijdig afsluiten	Werkzaamheden uitvoeren in de aangegeven fasering	Werkzaamheden uitvoeren in de aangegeven fasering	Werkzaamheden uitvoeren in de aangegeven fasering	Werkzaamheden uitvoeren in de aangegeven fasering
Brandweer: Bypass rotonde Edisonstraat richting Wehl	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wordt uitgevoerd conform verkeersmaatregelen-tekening
Brandweer: Bypass rotonde Energieweg naar Stockhorstweg	n.v.t.	Wordt uitgevoerd conform tekening bijgevoegd bij Nvl	Wordt uitgevoerd conform tekening bijgevoegd bij Nvl	n.v.t.
Brandweer: tijdelijke voorziening Energieweg – Plattenburg	n.v.t.	Wordt uitgevoerd conform tekening bijgevoegd bij Nvl	Wordt uitgevoerd conform tekening bijgevoegd bij Nvl	n.v.t.
Communicatie hulpdiensten	2 wekelijks update communiceren en voorafgaand aan iedere fasewisseling			
Arriva treinvervangend vervoer	Nvt in verband met start werkzaamheden in september ondervindt Arriva geen hinder van onze werkzaamheden			
Tijdelijke bushalte lijn 612 & 628	In overleg met Arriva de exacte locatie tijdelijke bushalte bepalen			
Busvervoer via Wolborgenstraat tijdens werkzaamheden kruising Plattenburgestraat - Energieweg		Instellen tijdelijk parkeerverbod Wolborgenmate	Instellen tijdelijk parkeerverbod Wolborgenmate	
Waterschap	2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden informeren over de werkzaamheden			